

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Datum keuring: 27/10/2015

Inspecteur: Morad Asbai

Installateur: -

Datum verslag: 27/10/2015

B.T.W. nr.:-

IK. nr.:-

Merk en type meettoestel: Fluke 1653B

Serie Nr.: 224038

Toestel mag gebruikt worden tot: 16/01/2016

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam	Avenue des Anciens Combattants
Huisnummer	87 boîte 45
Postcode	1140
Gemeente	Evere
Type	appartement

EAN : -

Eigenaar:

Naam	-
Straatnaam	-
Huisnummer	-
Postcode	-
Gemeente	-

Teller Nr.: 5353416

Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 271, 271bis en 86.

Netbeheerder: SIBELGA Spanning: 1~230V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 20 A

Aantal borden: 1 Aantal kringen: 11 Aardelektrode: pen weerstand: - Ω Isolatie: - MΩ

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

I _Δ	In	I _{st}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	tous	-	-
mA	A				-	-
mA	A				-	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Bescherming	Sectie	Aantal kringen	Bescherming	Sectie
	Curve	IN		Curve	IN
5	C	16	1	mm ²	mm ²
2		2	1	mm ²	mm ²
3		20	1	mm ²	mm ²
1			1	mm ²	mm ²

Visueel nazicht (algemeen)	<input type="checkbox"/> OK	<input checked="" type="checkbox"/> NOK	Directe aanraking	<input type="checkbox"/> OK	<input checked="" type="checkbox"/> NOK	Indirecte aanraking	<input type="checkbox"/> OK	<input checked="" type="checkbox"/> NOK
----------------------------	-----------------------------	---	-------------------	-----------------------------	---	---------------------	-----------------------------	---

Aansluitingen	<input type="checkbox"/> OK	<input checked="" type="checkbox"/> NOK	Correcte schema's	<input type="checkbox"/> OK	<input checked="" type="checkbox"/> NOK	schema in bijlage door Aceg vzw	<input type="checkbox"/>
---------------	-----------------------------	---	-------------------	-----------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

Equipotentiale verbindingen	<input type="checkbox"/> OK	<input checked="" type="checkbox"/> NOK	<input type="checkbox"/> niet van toepassing	<input type="checkbox"/> in afwachting
-----------------------------	-----------------------------	---	--	--

Continuiteit	<input type="checkbox"/> OK	<input checked="" type="checkbox"/> NOK	Verlichting / toestellen	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NOK	<input checked="" type="checkbox"/> NVT
--------------	-----------------------------	---	--------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Inbreuk: De schema's van de installatie werden niet aangeboden volgens AREI art. 16, 268, 269.

Inbreuk: Afwezigheid van de identificatie van de stroombanden (AREI art. 16 en 252).

Nota: isolatieweerstand van de installatie niet gemeten + differentieel niet getest omdat we de stroomtoevoer niet mogen onderbreken.

Inbreuk: De continuïteit van de beschermingsleider (PE) is niet gewaarborgd over de hele installatie volgens AREI art. 70.06, 86.02 en 86.04. (Toegankelijkheid)

Inbreuk: Houders van zekeringen of penaautomaten dienen voorzien te worden van correcte kalibreerelementen om verwisselbaarheid van zekeringen met verschillende nominale stromen te voorkomen volgens AREI art. 251.01.

Inbreuk: De bekabeling is niet conform de wetgeving: sectie, type en/of kleurcode isolatie

Inbreuk: Een aardingsonderbreker ontbreekt op de aardgeleider. Meting van de spreidingsweerstand van de aarding niet mogelijk volgens AREI art. 28 en 70.05.

Inbreuk: Verdeelbord heeft onvoldoende beschermingsgraad (IP XX-B) tegen rechtstreekse aanraking volgens AREI art. 248.01.

Inbreuk: Een stroomkring moet beveiligd worden door beveiligingen met identieke karakteristieken volgens AREI art. 116, 117 en 118.

Inbreuk: Omhulsel van onderdelen van de elektrische installatie (stopcontacten, schakelaars, aftakdozen) zijn beschadigd of afwezig met risico op rechtstreekse aanraking. Te vervangen volgens AREI art. 49.01.

Nota: De elektrische installatie is grondig na te zien en conform te maken volgens de voorschriften van het AREI.



CONCLUSIE

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.** De volgende periodieke keuring is te voorzien voor
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend orgaan voor gezien getekend.
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.** Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde orgaan worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum: 27/10/2016
- Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend orgaan, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): -

VOOR DE TECHNISCH DIRECTEUR ELEKTRICITEIT

Morad Asbai


Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorgaan en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.