

Registre n°: _____ Scellé n°: _____
 ADRESSE DE L'INSTALLATION: AV. des Anciens
Com. BATTINIS 83 0711 1140 ECRE
 PROPRIETAIRE (Nom - Prénom): MR NAGY
 Adresse: (Installation)
 DEMANDEUR: _____
 Adresse: CMA EVERONE
 INSTALLATEUR: _____
 Adresse: _____
 TVA ou CI: _____

GRD: S. PELGA Compteur n°: 5544426 Index: 77568,7 Code EAN: _____

CONTROLE D'INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION ALIMENTEE PAR LE RESEAU DE DISTRIBUTION BT

Appareils de mesure utilisés : Mesureur de terre n°SGS : 87901 Mesureur d'isolement n°SGS : 87901 Mesureur de continuité n°SGS : 87901
 Schéma liaison à la terre : TT Procédure technique : (RGIE art.86) TEC EE 102
 Date de contrôle : 16/08/2010 (RGIE art.87/86) TEC EE 211-212
 Type de contrôle : ☐ Examen de conformité avant mise en usage (RGIE art.270) (Prescriptions GRD)
☐ Visite de contrôle périodique (RGIE art.271 et 271bis) (Prescriptions GRD)
☐ Visite de contrôle pour renforcement et/ou changement compteur (RGIE art.276) (Prescriptions GRD)
☒ Visite de contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation (RGIE art. 276bis) (Prescriptions GRD)
☐ Examen de conformité avant mise en usage d'une installation photovoltaïque (RGIE art.270) (Prescriptions GRD C10/11) (voir verso)
 Type d'installation : existante - ~~nouvelle~~ - ~~extension~~ - ~~modification~~ - ~~temporaire~~ - ~~chantier~~ : _____
 Type locaux - compris dans l'installation : habitation (maison, appartement, autres), compteur de chantier « domestique », parties communes d'une installation résidentielle, autres : 3 ETAGES
 Début des travaux : fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 - BA4/BA5 : oui / non
 Raccordement : tension : 230V + N V AC-DC ; Protection raccordement : existante : ES A - prévue : 1 A
 Câble alimentation tableau principal : 4 x 16 mm², type : V0B ; Inter. général : 30 A, type : Sectionneur
 Type prise de terre : boucle - ~~barres~~ - ~~piquets~~ - ~~conducteur horizontal~~
 Nombre de tableaux : 1 ; Nombre de circuits term. : 5 ; Ra = 1900 Ω ; Ri tot = 8,6 MΩ

DESCRIPTION: ☒ voir schéma(s) en annexe.

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur

- DPCDR installés adaptés à la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre : bon - infractions - remarques
- Protections installées contre les surintensités adaptées aux sections des circuits qu'elles protègent : bon - infractions - remarques
- Existe-t-il : salle de bains - lessiveuse - lave-vaisselle - sèche-linge - salle de douche oui - non
- Existe-t-il des influences externes particulières : oui - non (si oui, voir en annexe)
- Eclairage TBTS placé : oui - non
- Chauffage électrique placé : oui - non
- Exécution de l'installation électrique conformément aux schémas : bon - infractions - remarques
- Etat du matériel électrique : bon - infractions - remarques
- Protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects : bon - infractions - remarques
- Continuité des liaisons équipotentielles principales et supplémentaires : bon - infractions - remarques - pas applicable
- Matériel électrique fixe et mobile : bon - infractions - remarques
- Contrôle du fonctionnement des DPCDR par leur bouton test ou via un courant de défaut : bon - infractions - remarques

INFRACTIONS - REMARQUES:

1 Page SGS Annexes

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE : voir verso

CONCLUSION : (Information importante au verso)

Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.

- ☐ L'installation est conforme aux prescriptions du RGIE, sous réserve de ☐ (voir verso 1). Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans les délais prescrits par la réglementation en vigueur. Le DPCDR général est - était plombé. Les schémas, unifilaire(s) et de position, ont été visés et sont signés par les deux - trois personnes intéressées.
- ☒ L'installation n'est pas conforme aux prescriptions du RGIE (voir verso 2). Le DPCDR était plombé.
- ☒ Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le _____ / _____ / _____
- ☒ Une visite complémentaire est à exécuter par un organisme agréé au terme du délai de 18 mois prenant cours le jour de l'acte de vente.
- ☐ Les résultats du contrôle ne permettent pas de déclarer l'installation conforme. Un examen supplémentaire sur les manquements constatés est à exécuter par le même organisme.

L'INSPECTEUR:

NOM - FONCTION/QUALITE:

N° + nom + signature

Vu inspecteur à la date ci-dessus

Contrôlé par - Gecontroleerd door

SGS-SSB

Date/Datum: 16 AOUT 2010

INSPI 581

Les conditions générales de SGS Statutory Services Belgium en votre possession, sont applicables pour ce rapport.

Feuillet BT n° 152347

VISA DU GRD:

DATE: _____

SSB_BLEE10.12F - 16/10/09

SGS Statutory Services Belgium ASBL

Bd International, 55/D

1070 Bruxelles

t +32 (0)2 411 60 35

f +32 (0)2 411 38 70

e sgs.brussels.sgssb@sgs.com

Square des Conduites d'Eau, 1

4020 Liège

t +32 (0)4 365 62 71

f +32 (0)4 366 14 93

e sgs.liege.sgssb@sgs.com

- * Schéma unifilaire et Implantation à fournir conforme à l'ART 876 Bis du R.S.I.E.
- * ASSURER INTERCHANGÉABILITÉS de chaque Protection (ART 876.01 R.S.I.E) + OBTURATEUR TABOUE à placer.
- * Placer OBTURATEUR en face AVANT TABOUE.
- * Placer un différentiel général à l'origine de l'installation (circuit commun)
- * Appareils de chasse doivent être raccordés à la Terre.
- * Co-Propriété : ASSURER l'accès à la prise de Terre de l'immeuble, ASSURER la présence du neutre de Terre ET ASSURER une valeur de Résistance < à 30Ω.
- * l'ensemble de l'installation doit être contrôlé sous les règles de l'art et conforme au R.S.I.E.

Madao

