



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr.:

30513713



N 152334

Resi code: 14

- ☐ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie: Duplex RDC/S.S

Eigenaar of beheerder:

Naam, voornaam:	Naam, voornaam:	Adres:
	Rue du Bempt 43	
Ident. Kaart nr.:	Post nr. + Stad:	Tel.:
	1190 Forest	
BTW nr.: BE		

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☐ Art 270	☐ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk	☐ ...	☐ Art 87	☒ Art 278	☐ Huishoudelijke werkeenheden
☒ Art 276	☐ periodiek	☒ controle	☐ ...	☐ Art 88	☐ Art ...	☐ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276	☐ verzwaring	☐ Art 276bis	☐ verkoop van een wooneenheid	☐ Art ...	☐ Art ...	☐ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN	DEAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
kWh meter nr.:	11273734	meterstand dag:	50105
Bescherming aansluiting (A):	☐ 020 ☐ 025 ☒ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	☐ kWh excl. nacht meter:	
Ontworpen voor U _N :	☐ 230 V ☒ 3x230 V ☐ 3N400 V	Type aardelektrode:	☒ aardingsstus ☐ open / baar
Maximale nominale stroom (A):	☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	☐ ...	
Voedingsleiding hoofdbord:	3 X 6 mm ² - Type: VOB		
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: ... A / ... mA	Aantal borden:	3
☐ zie bijlage(n)	Automaat puc TS 25A (generaal) pour le circuit II avec 10/16/6/25A / COB 15/25	Aantal eindstroombanen	12+7
	VOB 36 1,5 mm ² (Tafelau general)		
	Tafelau neuf: 4x25 mm ² pour 30A (M.A.T. 25/1,5 mm ²) + 1 Dif 4060 mA pour 30A		
	3 dif 16A 25 mm ² (1,5 mm ²) idem (M.A.T. 4 mm ² 16A) pour minuterie (pour I)		

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☐ Onrechtstreekse aanraking	☐ Montage	☒ Toestellen	☐ Materieel	☒ Aardingsweerstand	☐ Schema's
☒ Aardingsweerstand: 2 ... Ω	☐ Algemeen isolatieniveau: 0,05 ... MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☐ Test diff.		
Differentieelstroominrichting: ☐ was verzegeld ☐ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	1) Absence de schémas 1501 1502 (schémas unitaire d'implantation) 2) Perle de courant isolément à remonter à minimum 0,23 m 3) Tableaux électriques à remplacer: Prevoir différentiel général 300mA 4) Calibrer les disjoncteurs automatiques suivant les sections des fils
Inbreuken Bestaande installatie	5) Supprimer les schémas tableau 6) Censure: Pour la recherche à la terre (appareil de classe 1) 7) Fleuveur prise son avec broche de terre mais ne sont pas raccordés au sol de la cuisine 8) Equipement principal à réaliser - Sommes pour H.A.C. section LV sont en ligne directe sur fil 30 mA
Opmerkingen	Conseil Remplacer la filette de fil COB J'effectuer l'installation suivant les prescriptions du RGIE APRES renseignements reçu J'ai décidé de renouveler en 2016

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie	voldoet	voldoet niet	aan het AREI.
☒ De bestaande installatie	voldoet	voldoet niet	aan het AREI.

Agent bezoeker:

Naam: A. Aerts Th. Agent nr.: 245 Datum: 2/2/2017

Bijlage(n): ☐ Situatieschema(s): ☐ Eéndraadsschema(s): ☐ ...

Voor de directeur generaal: Handtekening

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

12 maanden na de datum van de verslag

☐ door hetzelfde erkend organisme (*).

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.