

BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN

ASBL



Organisme Agréé

SIEGE DE BRUXELLES

Boulevard Clovis 15
1000 Bruxelles
Tél. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

SIEGE D'ANVERS

Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

Bureau régional :

Bxl

EAN :

Ref.:

Index :

Compteur n°: 28881087

V. ref.:

N. ref.:

RAPPORT N°: 108/0907221

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**

ADRESSE DE L'INSTALLATION : Ch de Louvain 215 1210 Bxl

PROPRIETAIRE : J. Tavernier Happe scs

DEMANDEUR : Ch de Louvain 215 1210 Bxl

INSTALLATEUR : Eustant

Adresse :

TVA ou CI :

Date du contrôle : 22/07/2008

Type de contrôle : examen de conformité - visite de contrôle suivant :

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 2.6.2008) (RGPI art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation : Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - vente d'habitation ; Type locaux : Café-Tavern

Début travaux : Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art. 86

Raccordement : Tension 3x230 V

Protection raccordement 32 A

Câble aliment, tableau, princ. : 4 X 10 mm²

Inter.gén. : type 40A0,3A

Type électrode de terre : boucle - barres - piquets - conducteur horizontal

Schéma : TT

Nombre de tableaux : 2 ; Nombre de circuits term. : 12

; RA : 28 Ohm; RI tot 2 MOhm

Facteurs d'influences externes :

DESCRIPTION : aux: 40A0,3A dipant 3x6mm² disj 32A

café : tableau bar: 6 circuit 22,5 disj 16A

CONTROLES effectués : voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES : Neant

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le :

le responsable du distributeur

nom :

signature :

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION :

1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 22/07/2014 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
2. L'installation n'est pas conforme.
3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le :

BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN

L'AGENT VISITEUR :

vis 15° + nom + signature

BRUXELLES

108 Beerten Koen

Le directeur,