



vzw AIB-VINÇOTTE BELGIUM asbl

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde  
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@aib-vincotte.be • www.aib-vincotte.com

Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Safety, quality and environmental services

Rep. 309842 Fonds du Logement

☐ AV Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11  
☒ AV Brabant : Tél.: 02 674 57 11

☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11  
☐ AV Wallonie : Tél.: 081 432 611

Code PC Rési. ☐ A

Personnes responsables de l'exécution du travail:

Nom, Prénom: .....

N° de TVA: .....

ou n° de la carte d'identité: .....

Distributeur: .....

Compteur: n° 33690799 index: 000327,2  
000168,0

Type de comptage: ☐ jour - ☒ bihoraire - ☐ nuit -

RAPPORT n°: PO 12271845/VIL

Membre n°: .....

Installation: Nom: PIRES LAGE

Adresse: Rue pleine d'indiction 63

2<sup>e</sup> étage 1140 Evere

Date de visite: 16.05.2006

Propriétaire ou Mandataire: Tél.: .....

Nom, Prénom: Fonds du Logement

Adresse: Rue de l'Étoile 73

Demandeur: 1051 BXL

Type de visite: ☐ 270 ☒ 271 ☐ 276 RGIE Nature de l'installation: ☐ Nouvelle ☐ Extension ☐ Modifi. ☒ Existante ☐ Temporaire

Contrôle sur base des prescriptions du: ☒ RGIE: art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ RGPT ☐

Installation conçue pour la tension de 230 V, AC, Protection branchement: 40 A Type: II Teco

Description du branchement: sous Type câble: EVAVB Section: 2 x 18 mm<sup>2</sup>

Alimentation tableau principal: 2 x 10 mm<sup>2</sup> Nbre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 8

Type de prise de terre: borne Résistance de dispersion: < 30 Ohms Isolement général: 10 M Ohms

## PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

Diff. général 40/0,3A		
Diff. 40/0,03A	6 div. 16A II - 15/2,5 mm <sup>2</sup>	
	1 div. 25A III - 6 mm <sup>2</sup>	
	1 div. 20A II - 4,5 mm <sup>2</sup>	

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):

rien

Le différentiel général était a été - plombé

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 20/11/2006 ainsi qu'avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telles que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:

LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE - EST - N'EST PAS - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.  
L'INSTALLATION - ETAIT - PEUT ETRE - NE PEUT PAS ETRE - MISE SOUS TENSION

## PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):

rien

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le .....

Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Annexes: .....

VISA DU DISTRIBUTEUR: .....

Pour le Directeur général  
Nom, N° Agent, Signature

BROUWERS LEO  
CENTRUM WILHELM  
GSM 0473 212 85



Contact:

Votre référence: 309842

Fonds du Logement

Membre n°:

Rapport n°: P012271845/612

Reçu n°:

Lieu de visite: 2ème étage

Rue plaine d'aviation 64

Date de visite: 16.05.2006

Inspecteur: L. Brouwers

PIRES LAGE  
Rue plaine d'aviation 64  
1140 Evere

A l'attention de:

**RAPPORT DU:** ☐ PREMIER CONTROLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ  
☒ CONTROLE PERIODIQUE D'UNE INSTALLATION DE GAZ

☐ Emplacement: ☐ Division: ☒ Bâtiment: 2ème étage

**CARACTERISTIQUES:** Type de gaz: ☒ Gaz naturel ☐ Butane ☐ Propane ☐

- ☒ Compteur: N° 21535081 Index: 00853, 501 ☒ Classe: G 4 Pression de service: 0,02 bars

- Installation: ☒ Résidentielle ☐ Industrielle ☐ Neuve ☐ Extension ☒ Existante

- Appareils d'utilisation présents: ☐ Néant

Chaudière Bulex 24 kW - C 31

- Canalisations: Le mètre

☐ Estimation du volume de l'installation:

**BASE DE L'EXAMEN:**

☒ NBN D 51-003 ☐ NBN D 51-004 ☐ Cahier des charges du distributeur de gaz ☐ R.G.P.T. art. 52.11 ☐ Code de bonne pratique  
☐ Guide de l'installateur (FEBUPRO) ☐ - et le(s) détail(s) suivant(s).

**DETAIL DU CONTROLE:**

☒ Contrôle d'étanchéité à la pression de 0,025 bars; ☐ Epreuve de résistance à la pression de bars;

☒ sur toute l'installation

☒ sur les parties accessibles

☒ avec manomètre ☐ avec tube U ☐ avec débitmètre à flotteur

☐ avec détecteur de gaz ☒ avec produit moussant

☐ en aval du compteur ou 1° détendeur ☐ y compris les appareils d'utilisation (si présents)

☐ Localisation de(s) fuite(s) ☐ sur toute l'installation ☐ sur les parties accessibles

☐ avec détecteur de gaz ☐ avec produit moussant.

☐ Contrôle de conformité de l'installation, dans son état d'achèvement actuel et pour autant que l'examen visuel soit possible.

☒ Plan de l'installation ☒ pas présent ☐ présent.

☐ Checklist AVB:

☒ Raccordement pour l'appareil de mesure ☐ pas présent ☒ présent.

☐

**OBSERVATIONS:** ☒ Néant.

☐ Hors cadre du contrôle nous vous signalons que:

**CONCLUSION:**

☒ Le contrôle d'étanchéité ☐ sur les parties accessibles ☒ sur toute l'installation ☒ a donné ☐ n'a pas donné satisfaction.

☐ L'épreuve de résistance ☐ a donné ☐ n'a PAS donné satisfaction.

☐ L'installation ☐ est ☒ n'est PAS conforme aux documents de base de notre examen.

☐ Veuillez donner suite aux observations ci-dessus ☐ , et nous convoquer pour contrôle complémentaire.

☐

Pour le Directeur général  
L. Brouwers  
AIB-VINCOTTE  
CENTRUM OV. CENTRE  
C.N. 476-23 52 85

Date: 16.05.2006

Annexe(s):