

**AIB-VINCOTTE BELGIUM association sans but lucratif**

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Numéro d'entreprise: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

Contact: C. Lefebvre

Votre référence:

Membre n°:

Rapport n°: 0000 3035000 8

Reçu n°:

Idem

A l'attention de: Mme Van

Lieu de visite: Avenue Henri Conscience 250

1140 Evere

Date de visite: 23/07/14

Inspecteur: P. Cornelis

RAPPORT DU: ☒ PREMIER CONTROLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ
☐ CONTROLE PERIODIQUE D'UNE INSTALLATION DE GAZ

☒ Emplacement: ☐ Division: 1 étage ☐ Bâtiment:

CARACTERISTIQUES: Type de gaz: ☒ Gaz naturel ☐ Butane ☐ Propane ☐

- ☒ Compteur: ☒ N°: 89331313 ☒ Index: 37174 ☒ Classe: G 6 Pression de service: 25 m bars

- Installation: ☒ Résidentielle ☐ Industrielle ☐ Neuve ☐ Extension ☒ Existante

- Appareils d'utilisation présents: ☐ Néant 1 chambre junkers BmB

- Canalisations: cuv 5/4, cuve ϕ 15

☐ Estimation du volume de l'installation:

BASE DE L'EXAMEN:

☒ NBN D 51-003 ☐ NBN D 51-004 ☐ Cahier des charges du distributeur de gaz ☐ R.G.P.T. art. 52.11 ☐ Code de bonne pratique

☐ NBN D 51-006 ☐ - et le(s) détail(s) suivant(s).

DETAIL DU CONTROLE:

☒ Contrôle d'étanchéité à la pression de 100/25 mbars; ☐ Epreuve de résistance à la pression de bars;

☒ sur toute l'installation ☐ sur les parties accessibles

☒ avec manomètre ☐ avec tube U ☐ avec débitmètre à flotteur ☐ avec compteur gaz ☐ avec détecteur de gaz ☐ avec produit moussant

☒ en aval du compteur ou 1° détendeur ☒ y compris les appareils d'utilisation (si présents)

☐ Localisation de(s) fuite(s) ☐ sur toute l'installation ☐ sur les parties accessibles

☐ avec détecteur de gaz ☐ avec produit moussant

☒ Contrôle de conformité de l'installation, dans son état d'achèvement actuel et pour autant que l'examen visuel soit possible.

☒ Plan de l'installation ☒ pas présent ☐ présent.

☒ Check-list AVB: 35060270

☒ Raccordement pour l'appareil de mesure ☐ pas présent ☒ présent.

☐

OBSERVATIONS: ☐ Néant.

1ère fuite de gaz, Pas de ventilation, Perle de charge lion grande (ϕ 15), Pas de vanne sectionnaire, Pas de attache, Perle vertical $< 0,5m$,

☐ Hors cadre du contrôle nous vous signalons que:

CONCLUSION:

☒ Le contrôle d'étanchéité ☐ a donné satisfaction ☒ n'a PAS donné satisfaction

☐ sur les parties accessibles ☒ sur toute l'installation ☐ sur l'extension.

☐ L'épreuve de résistance ☐ a donné satisfaction ☐ n'a PAS donné satisfaction.

☒ L'installation ☐ est conforme ☒ n'est PAS conforme aux documents de base de notre examen.

☒ Veuillez donner suite aux observations ci-dessus ☐ , et nous convoquer pour contrôle complémentaire.

☐

Pour le Directeur général,

Date: 23/07/14

Annexe(s): /