

- CONFIDENTIEL -

Bruxelles : 126 bte 12 - Av. des Croix de Guerre - 1120 Bruxelles  
Mons : Parc Initialis - 2 avenue Descartes - 7000 Mons  
Liège : 61/63 - Rue Grand-Virâve - 4101 Jemeppe.

# Contrôle Industriel Belge asbl

Tél. 02/245.46.95 - Fax. 02/215.12.78  
Tél. 065/32.15.51 - Fax 065/32.15.77  
Tél. 04/234.17.00 - Fax. 04/234.17.80

Banque. 340-0298168-28 T.V.A. BE 406.671.312

N° 0108

N° de rapport 2208.050603 Rapport de conformité - Installation électrique BT / TBT existante

Concerne : 5<sup>e</sup> étage Gauche

Demandeur : Ait Meusser

Personne sur place : n° code EAN de l'installation :

Adresse de la visite : Bt. Lambermont, 22 a<sup>c</sup> 1030 Bruxelles

Date de visite : 06/05/2008 Date d'émission : 06/05/2008 Références client : 3.11.79.20

Référentiel réglementaire : RGIE art. 276 avec emploi des dérogations  de l'art. 271 bis  de l'art. 278

Référentiel procédure CIB-asbl : PRO-INS-E-01

## Description de l'installation visitée :

Tension d'utilisation : <input type="checkbox"/> ...	Protection générale du branchement : 40 A
<input type="checkbox"/> 3N400 V <input type="checkbox"/> 3x230V <input checked="" type="checkbox"/> 2x230V <input type="checkbox"/> 1N400V	Nombre de tableaux : 2 nombre de circuits terminaux : 9

## Contrôles par examen visuel, tests et mesures :

Description	En ordre	Pas en ordre	n.a. ou dérog.
Correspondances des schémas à l'installation	✓		
Etat du matériel électrique installé	✓		
Mesures de protection contre les contacts directs	✓		
Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des dispositifs à courant différentiel résiduel par leur propre bouton de test	✓		
Note : différentiel <input checked="" type="checkbox"/> plombé <input type="checkbox"/> non plombable <input type="checkbox"/> à nouveau plombé	✓		
Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels	✓		
Continuité des connexions équipotentielles principales, secondaires et de la continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils	✓		
Matériel électrique fixe ou à poste fixe	✓		
Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle	✓		
Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations	✓		
Résistance d'isolement générale par rapport à la terre : ... 30 ... MΩ	✓		
Résistance de dispersion de la prise de terre : 15 Ω	✓		

Identification des appareils de mesure : CIB-E-MEI-04; CIB-E-MET-26; CIB-E-TEC-13; CIB-E-MUL-22

## Manquements / Notes :

.....  
.....  
.....  
.....


## Conclusion :

- L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.  
Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur
- L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le :
- Les résultats du contrôle ne permettent pas de déclarer l'installation conforme. Un examen supplémentaire est à exécuter par le même organisme avant la remise en usage de l'installation.

Nom et visa de l'inspecteur :  
Pour CIB,

Nom et visa du demandeur pour réception :

CIB-BIC  
CONTROLES AGREES  
JEAN PATSANTZIS  
n° : 0475 / 66 40 61



Nom : Ali Moussa Mohaffed /  
N° carte d'identité 599-2922230-34  
A.D. 1999-01-01

Désignation du folio

## Schéma unifilaire

5

१०४

三

三

1

104

11

14

3

三

三

10

三


1

四

5/5

11

4



CONFIDENTIEL

**Contrôle Industriel Belge a.s.b.l.**  
**RAPPORT DE VISITE**  
**CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION INTÉRIEURE ALIMENTÉE AU GAZ NATUREL**

Bruxelles : 126, b<sup>e</sup>12 - Avenue des Croix de Guerre - 1120 Bruxelles  
Hainaut : 2 - Parc Initialis - Avenue Descartes - 7000 Mons  
Liège : 61/63 - Rue Grand-Vinâve - 4101 Jemeppe-Sur-Meuse

Tél : 02 245 46 95 Fax : 02 215 12 78  
Tél : 06 532 15 51 Fax : 06 532 15 77  
Tél : 04 234 17 00 Fax : 04 234 17 80  
Compte Bancaire : 340-0298168-28 - T.V.A. BE 0406.671.312

N° de rapport : 22... / 08050604

Installation neuve  Extension d'une installation existante  Installation existante avant remise en service

Demandeur : Ait Meura

Personne sur place :

Adresse de la visite : Bd Lambermont, 22 à 1030 Bxl

Date de visite : 06/05/2008 références client : 311/1928

**1. Bases de l'examen**

Référentiel(s) normatif(s) :  NBN D 50-001  NBN D 51-001  NBN D 51-003  NBN D 51-004  NBN B 61-001  
Référentiel(s) procédure(s) interne(s) : PRO-INS :  -G-01  -G-02  -G-03  -G-04

**2. Description de l'installation visitée**

Pression(s) de service :	20 mbar	Année de mise en service :	(O estimé)
Canalisations :	<input checked="" type="checkbox"/> cuivre : diamètre max 18... <input type="checkbox"/> acier : diamètre max ... <input checked="" type="checkbox"/> 64	O autres :	O Voir manquement(s)
Raccords :	<input checked="" type="checkbox"/> filetés <input type="checkbox"/> soudures <input type="checkbox"/> brasures <input type="checkbox"/> à sertir <input checked="" type="checkbox"/> à compression <input type="checkbox"/> 3 pièces		O Voir manquement(s)
Le plan de l'installation:	<input type="checkbox"/> nous a été remis <input type="checkbox"/> ne nous a pas été remis <input checked="" type="checkbox"/> a été signé pour vu <input type="checkbox"/> n'existe pas		O Voir manquement(s)
La check-list CIB-asbl :	Réf. check-list-INS-G-... O a été complétée <input checked="" type="checkbox"/> utilisée mais non complétée		O Voir notes
Le compteur était :	<input checked="" type="checkbox"/> ouvert <input type="checkbox"/> scellé fermé <input type="checkbox"/> non monté <input type="checkbox"/> pas de compteur prévu classe : G 6... Index : 055.75 m <sup>3</sup> n° : 07145678		O Voir manquement(s)

**3. Essais d'étanchéité**

Réalisé :	<input checked="" type="checkbox"/> à l'aide d'un produit moussant <input type="checkbox"/> à l'aide du compteur <input checked="" type="checkbox"/> au manomètre de précision ou colonne d'eau	
Pression d'essai de ... mbar / bar	<input checked="" type="checkbox"/> d'air <input type="checkbox"/> de gaz naturel <input checked="" type="checkbox"/> pendant ... min / si essai au manomètre ou colonne d'eau : Estimation de la capacité des conduites : ... litres	O Voir manquement(s)
O nous avons détecté des fuites aux endroits suivants :		

**4. Appareils**

N°	Marque et puissance	Type	Emplacement	Montage	
				conforme	Non-conforme
1	BULTEX 24kW	B <sub>1</sub> ,B <sub>5</sub>	Salle de bains	OK	O Voir manquement(s)
2	Sortie cuisinière	A	cuisino	OK	O Voir manquement(s)

**5. Manquements / Notes**

.....	.....
.....	.....

**6. Conclusions par rapport aux bases de l'examen**

L'installation est conforme. Elle peut être (re)mise en service.

L'installation est étanche

L'installation existante est conforme, mais laisse apparaître une fuite inférieure à 1 litre de gaz en 10 minutes. Veuillez effectuer les réparations nécessaires pour qu'en cas de remise en service, elle ne constitue pas un danger pour les personnes et les biens.


L'installation n'est pas conforme. Elle ne peut pas être (re)mise en service.  L'installation n'est pas étanche.

Nom et signature de l'inspecteur :  
Pour CIB, Jean PATSANTZIS

Date d'émission :

06/05/2008

Nom et signature du demandeur pour réception :



## Controle Industriel Belge asbl

Bruxelles : 126 bis 12 - rue des Croix de Guerre - 1120 Bruxelles  
Mous : Parc Industrial - 2 avenue Descartes,  
Liège : 61 - Rue Grand-Vimive - 4101 Jennepe.

Tél. 02/245.46.95 - Fax. 02/215.12.78  
Tél. 065/32.15.51 - Fax. 065/32.15.80  
Tél. 042/34.17.00 - Fax. 042/34.17.80

Bank: 340-0298166-28 T.V.A. BE 406.671.312

Annexe au rapport CIB N° 22.02050.6.0.4

Annexe descriptive :Examen d'un appareil à gaz et de son installation.

Nature du contrôle :  examen avant mise en service       examen avant remise en service

Demandeur : *Aet. Moussa*

Personne sur place :

Adresse de la visite : *Bd Lambersonmont, 22 a' 1030 Bruxelles*

Locaux concernés : *5<sup>e</sup> étage Boulche*

Date de visite : *06/05/2008*      références client : *3.11.1920*

Base de notre examen : Description de l'état de l'appareil et de son montage, en complément du rapport de conformité mentionné ci-dessus.

Localisation : <i>Salle de bains</i>			
Type d'appareil :	O chauffe bain <input checked="" type="checkbox"/> O chauffe eau <input type="checkbox"/> O boiler à accumulation <input type="checkbox"/> O chaudière individuelle <input checked="" type="checkbox"/> chaudière individuelle avec production d'eau chaude <input type="checkbox"/> O appareil de chauffage <input type="checkbox"/> O autre :		
Marque :	<i>BULTEX</i>	Type commercial :	<i>THEMATEK</i>
Raccordement à la cheminée :	<input checked="" type="checkbox"/> en ordre <input type="checkbox"/> voir manquements	Puissance nominale :	<i>24 kW / h</i>
Année de construction :	<i>2008</i>	Numéro de série :	<i>-</i>
Plaque signalétique constructeur :	<input checked="" type="checkbox"/> existe	O n'existe pas	O voir manquements
Plaque caractéristiques techniques :	<input checked="" type="checkbox"/> existe	O n'existe pas	O voir manquements
Sigle CE :	<input checked="" type="checkbox"/> existe	O n'existe pas	O voir manquements
Concentration en CO dans le local :	<input checked="" type="checkbox"/> non mesurable	O mesure non nécessaire	O valeur :
Dépression dans le conduit d'évacuation :	<input checked="" type="checkbox"/> non mesurable	O suffisante	O valeur :
Raccordement d'alimentation de l'appareil :	<input checked="" type="checkbox"/> conforme	O non conforme	O voir manquements
Ouverture basse :	<input checked="" type="checkbox"/> existe    O n'existe pas	O non nécessaire    O voir manquements	O à l'extérieur
Ouverture haute :	<input checked="" type="checkbox"/> existe    O n'existe pas	O non nécessaire    O voir manquements	<input checked="" type="checkbox"/> à l'extérieur
Type d'appareil selon NBN D 51.003:	O A    O As    O B    O B1 <input checked="" type="checkbox"/> B11bs    O C12    O C32    O C42    O .....		
Zone dans laquelle est située la cheminée raccordée à l'appareil:	<input checked="" type="checkbox"/> zone 1 <input type="checkbox"/> zone 2 <input type="checkbox"/> zone 3    O non concerné	O non visible	
	<input checked="" type="checkbox"/> conforme    O non-conforme	O voir manquements	O voir notes

Manquements :  
.....  
.....  
.....

Notes :  
.....  
.....

Conclusion partielle:

- L'appareil à gaz et son installation sont conformes.
- Toutefois, certains travaux d'entretien sont nécessaires pour que cette installation ne devienne pas dangereuse à long terme : veuillez tenir compte des notes formulées ci-dessus.
- Cet appareil ou son installation ne correspond pas ou plus aux normes en vigueur au moment de sa mise en service. Il faut prendre des mesures adéquates immédiates pour que cette installation ne constitue pas un danger pour les personnes et les biens. Veuillez à donner une suite, dans les plus brefs délais, aux manquements signalés au présent rapport.

Nom et signature de l'inspecteur :  
Pour CIB, PATSANTZIS Jean

Date d'émission :

*06/05/2008*

Nom et signature du demandeur pour réception: