

SIEGE DE BRUXELLES

Boulevard Clovis 15

1000 Bruxelles

Tél. 02-230 81 82

Fax 02-230 80 08

SIEGE D'ANVERS

Van der Sweepstraat 3 bus 44

2000 Antwerpen

Tél. 03-216 28 90

Fax 03-238 86 65

Bureau régional :

Bul

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION : Rue Colopel

Bourg 112 1030 Bul

PROPRIETAIRE : Mr. Huisfeld

Adresse : idem

DEMANDEUR : Y. Willekens Gul

Adresse : Chée de Warre 1435

INSTALLATEUR : 1160 Bul

Adresse : 472 233 444

TVA ou CI : _____

DISTRIBUTEUR : Electrabel

Ref.: _____ Compteur n°: 3306028

Index : _____

Date du contrôle : 13/10/2005 Type de contrôle : examen de conformité - visite de contrôle suivant :

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RPGT art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation : Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement ; Type locaux : Appartement 2e étage

Début travaux : Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art. 86

Raccordement : Tension 3x380 V + N

Protection raccordement 32 A

Câble aliment, tableau, princ. : 4 X 10 mm²

Inter.gén. : type 540A03A

de électrode de terre : boucle - barres - piquets - conducteur horizontal

Schéma : TT

Nombre de tableaux : 1 ; Nombre de circuits term.: 7 ; RA : 1 Ohm; RI tot 8 MOhm

DESCRIPTION : Non schémas

Infractions constatées et/ou notes : Néant

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le :

le responsable du distributeur

nom :

signature :

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

- CONCLUSION : 1. L'installation est conforme. Le DPCDR est plombé et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 13/10/2008 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
2. L'installation n'est pas conforme.
3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens.
- L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée avant le :

L'AGENT VISITEUR :
n° + nom + signature108 Beerten L.
in h. 5

Le directeur,