

- ☐ BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- ☐ BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- ☒ BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- ☐ BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- ☐ BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- ☐ BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- ☐ BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- ☐ BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- ☐ BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- ☐ BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____

Ref.: _____ Compteur n° Le placard

Index: _____

V. ref.: _____ N. Ref.: _____ Rapport N°: 393/1444 1611

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION: Rue Victor Allard 179
1180 AXL

PROPRIETAIRE: _____

Adresse: _____

DEMANDEUR: C.D. Engineering SPRL

Adresse: Ch. D'Alsambert 95 BTE 20

INSTALLATEUR: 1630 Linkebeek

Adresse: _____

TVA ou CI: 0466206051

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 16/04/2014 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle visite de contrôle suivant
(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.4.12.2012) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: Ecole de mus...

Début travaux: Fondations avant après 1.10.81 - Installation électrique avant après 1.10.81 - 11.83 RGIE art. 87

Raccordement: Tension 3 x 230 V Protection raccordement max 40 A

Câble aliment, tableau, princ.: 3 X 10 mm² Inter.gén.: type 640 A / 300 mA

Type électrode de terre: boucle - barres piquets conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: 5; Nombre de circuits term.: 11; RA: 27 Ohm; RI tot 5 MOhm

Facteurs d'influences externes: /

DESCRIPTION: _____

Voir schémas

- CONCLUSION** ☒ 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 16/07/2014 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
- ☐ 2. L'installation n'est **pas conforme**
- ☐ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: _____

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE : VOIR VERSO.

L'agent visiteur, 393 Peter Van G...
(N°, nom, signature)

pour Le Directeur,



* V E R S L A G - R A P P O R T *