

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

Date: 11/12/2014

Inspecteur: Morad Asbai

Installateur: -

N° TVA: -

N° C. Ident:-

Marque et type appareillage de mesure: Fluke 1653B

N° série:: 224038

Date vérification intern: 18/01/2014

Adresse de l'installation:

Rue	Avenue Louis Piérard
Numéro	51 4ième droite
Code postal	1140
Commune	Evere
Type	appartement

Propriétaire:

Nom	-
Rue	-
Numéro	-
Code postal	-
Commune	-

EAN : -

N° compteur: : 67 640 816

Type de contrôle:

Contrôle périodique d'une installation domestique selon les articles RGIE 271, 271bis et 86.

Distributeur: SIBELGA

Tension: 3N400V

Liaison comp / tableau: 10 mm²

Protection Max: 40 A

Nombres tableaux: 1

Nombres circuits: 16

Prise de terre: Lus piquet RE: <30 Ω Ri GEN: 112,9 M Ω

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL

$I_{\Delta n}$	In	I _{kt}	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	Tous	Ok	Ok
30 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	5	Ok	Ok
mA	A				-	-

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Protection				Section	Nombres circuits	Protection				Section
	Curve	IN	P				Curve	IN	P		
10	B	20	2	2,5 mm²		1	B	20	2	2,5 mm²	
1	B	16	2	1,5 mm²							mm²
2	C	20	2	2,5 mm²							mm²
1	B	25	2	4 mm²							mm²

Contrôle visuel (général)

☒ BON☐ PB

Contact direct

☒ BON☐ PB

Contact indirect

☒ BON☐ PB

Raccordement

☒ BON☐ PB

Schéma correct

☐ BON☒ PBschéma en annexe par Aceg asbl ☐

Liaisons équipotentiels

☐ BON☒ PB☐ pas d'application☐ en attente

Continuité

☒ BON☐ PB

Éclairage / machines

☐ BON☐ PB☒ PA

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

Schémas de l'installation non présents. RGIE art. 16, 268 et 269.

Réaliser ou compléter le repérage des circuits/départs et/ou appareillages, bornes de raccordements, etc. (art.16, 252 du RGIE).

Absence d'une liaison équipotentielle principale avec une section de min. 6 mm² selon l'article 72 et 78.05 du RGIE. Isolation de couleur jaune-vert (RGIE art. 199).

Note: L'installation électrique est à remettre en conformité selon les directives du RGIE.

CONCLUSION

- ☐ **L'installation électrique est conforme au RGIE.** La prochaine visite périodique est à prévoir avant le
- ☐ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que le différentiel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage en amont et aval.
- ☐ Le schéma unifilaire et le schéma de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.
- ☒ **L'installation électrique n'est pas conforme..** Les travaux nécessaires pour faire disparaître les manquements constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.
- ☐ La visite de contrôle prévue par l'art 276bis du RGIE, doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente. Les coordonnées du nouveau propriétaire doivent nous parvenir après signature de l'acte de base. Si le recontrôle est effectué par un autre organisme, celui-ci est prié de nous en tenir informé suite à sa visite.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut être diffusé en copie.

Nombre annexe: -

POUR LE DIRECTEUR TECHNIQUE ÉLECTRICITÉ

Morad Asbai


Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au AREI

- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
- Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la direction Energie Gaz - Electrique du Service Public Fédéral concerné.

Qualité

- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.