

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

Date: 19/02/2015

Inspecteur: Jarno Van Gansen

Installateur: -

N° TVA:-

N° C. Ident:-

Marque et type appareille de mesure: Fluke 1653B

N° série:: 1775063

Date vérification intern: 16/01/2015

Adresse de l'installation:

Rue Avenue Des Anciens Combattants
Numéro 80 4ème droit
Code postal 1140
Commune Bruxelles
Type appartement

Propriétaire:

Nom -
Rue -
Numéro -
Code postal -
Commune -

EAN : 54

N° compteur: 14662143

Type de contrôle:

Contrôle périodique d'une installation domestique selon les articles RGIE 271, 271bis et 86.

Distributeur: SIBELGA

Tension: 3N400V

Liaison comp / tableau: mm²

Protection Max: 20 A

Nombres tableaux: 1

Nombres circuits: 11

Prise de terre: Pen piquet RE: 12 Ω Ri GEN: 5.3 M Ω

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL

I Δ	In	I Δ t	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	11	ok	ok
30 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	-	ok	ok
mA	A			-	-	-

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Protection			Section	Nombres circuits	Protection			Section
	Curve	IN	P			Curve	IN	P	
1	B	20	4	mm²	7	B	20	2	mm²
3	B	16	2	mm²					mm²
				mm²					mm²
				mm²					mm²

Contrôle visuel (général)

☒ BON ☐ PB

Contact direct

☒ BON ☐ PB

Contact indirect

☒ BON ☐ PB

Raccordement

☒ BON ☐ PB

Schéma correct

☐ BON ☒ PBschéma en annexe par Aceg asbl ☐

Liaisons équipotentiels

☒ BON ☐ PB☐ pas d'application☐ en attente

Continuité

☒ BON ☐ PB

Éclairage / machines

☐ BON ☐ PB ☒ PA

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

Schémas de l'installation non présents. RGIE art. 16, 268 et 269.

Réaliser ou compléter le repérage des circuits/départs et/ou appareillages, bornes de raccordements, etc. (art.16, 252 du RGIE).

Note: L'installation électrique est à remettre en conformité selon les directives du RGIE.

CONCLUSION

- ☐ **L'installation électrique est conforme au RGIE.** La prochaine visite périodique est à prévoir avant le
- ☐ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que le différentiel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage en amont et aval.
- ☐ Le schéma unifilaire et le schéma de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.
- ☒ **L'installation électrique n'est pas conforme..** Les travaux nécessaires pour faire disparaître les manquements constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.
- ☐ La visite de contrôle prévue par l'art 276bis du RGIE, doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente. Les coordonnées du nouveau propriétaire doivent nous parvenir après signature de l'acte de base. Si le recontrôle est effectué par un autre organisme, celui-ci est prié de nous en tenir informé suite à sa visite.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut être diffusé en copie.

Nombre annexe:

POUR LE DIRECTEUR TECHNIQUE ÉLECTRICITÉ

Jarno Van Gansen


Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au AREI

- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
- Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la direction Energie Gaz - Electrique du Service Public Fédéral concerné.

Qualité

- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

www.aceg.be

02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481