



vzw AIB-VINÇOTTE BELGIUM asbl

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@aib-vincotte.be • www.aib-vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Safety, quality and environmental services

APP
F21

☐ AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☒ AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi. ☐ 1
☐

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:

Naam, Voornaam: VMA

BTW nr: 406 419 112

of identiteitskaartnr: _____

Stroomleverancier: SIBELGA

Meter nr: 520 88 24 stand: _____

Wijze van meting: ☐ dag - ☒ tweevoudig - ☐ nachttarief -

VERSLAG nr: P012271439/VIL

Lid nr: _____

Installatie: Naam: Residentie EVERE

Adres: TIEPOLO - TIZIANO

Astrid Kwantier Rue de l'optimisme

Datum onderzoek: 09-08-05

Eigenaar of aangestelde: Tel.: 0497/589520

Naam, Voornaam: VMA

Adres: Kortrijkseweg 14 B

Aanvrager: 9830 ST-MAART LATEN

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI art. 88 ☐ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 25 A Type: CI

Omschrijving aansluiting: ondergronds Kabeltype: EVAVB Doorsnede: 4 x 20 mm²

Voeding hoofdbord: 4 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 4

Type aardelektrode: LUG Spreidingsweerstand: 30 Ohms Algemeen isolatieniveau: 50 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

g...

De hoofddifferentieel was werd (niet) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 2030-06 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

B

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: 1
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agent, Handtekening

