

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	29/2017/6/20/5	Datum van bezoek: Date de visite:	20/06/2017
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Kaman - Karakut Square de Léopoldville 11 - 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Sibelga	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	5091516 EAN-nr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Square de Léopoldville 11 BBT1(IetageG) - 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)		
Eigenaar: Propriétaire:	Kaman - Karakut -		
Installateur:	idem	BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/APP1 (Contrôle périodique de 1 appartement)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	Art. hh: 86	Art. onderzoek: 271
Onderzoek: / Contrôle:	Appartement	IetageG
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:
3x230V	3 x 10 mm² VOB	40A
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	19 Ohm
Isolatie / Isolément:	5.2 MOhm	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1
Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels:	Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 9	
In(A)	Δ In (mA)	Type
40A	300mA	A/s
40A	30mA	A/s
Eindstroombanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn
tous les circuits	OK	OK
tous les circuits	OK	OK
AREI/RGIE		
271		
271		
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:
	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:
	OK	Aansluitingen: Raccordements:
	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentiellées:
	OK	

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

29/2017/6/20/5

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

RPR Brussel

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033

BELFIUS IBAN: BE83 0682 1176 9215

www.electro-test.be

BTW/TVA: BE 0434.433.603

BIC-adres: KREDBEBB

BIC-adres: GKCCBEBB

info@electro-test.be

Besluit / Conclusion:


De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

Het éénstraadschema en opstellingschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. / Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation.

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 20/06/2042

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**



DE SMEDT Kurt

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

29/2017/6/20/5

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie
Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz

Verslagnummer: N° de rapport:	29/2017/6/20/6	Datum van bezoek / Date de visite:	20/06/2017
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Kaman - Karakut Square de Léopoldville 11 - 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	Nummer / Numéro:	
Aard onderzoek GASINSTALLATIE: Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:	Periodiek onderzoek / Contrôle périodique		
Controle volgens: Contrôle selon:	NBN D 51-003		
Betr eeft: Concerne:	controle de gaz (appartement)		
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Square de Léopoldville 11 BBT1(1etageG) - 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)		
Eigenaar / Propriétaire:	Kaman - Karakut		
Installateur:	instal.exsist.	BTW/TVA:	
Aanwezigen: Personnes présentes:	idem		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-GAS/PER<70kw (Contr. périodique d'une install. gaz (template))		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:		OK	NOK POK	NVT PA
Werkdruk (ken): Pression(s) de service:	25 mbar	✓		
Gassoort: Type de gaz:	Aardgas G25 Gaz naturel	✓		
Leidingen: Canalisations:	Cu: max ø 22 Fe: max ø 3/4	✓		
Verbindingen: Raccords:	schroefdraad / filetage persfittings / à sertir	✓		
Schema's installatie: Le plan de l'installation:	niet aanwezig / pas présent	✓		
De gasteller was: Le compteur était:	open / ouvert klasse / class: G 4 Index: 38155.607 m³ Tellernummer / numéro de compteur: 98328407	✓		

Toestellen / Appareils:							OK	NOK POK	NVT PA
N°	Merk en model Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Plaats Emplacement	Gascategorie Catégorie Gaz	Onderverluchting Ventilation basse (cm²)	Bovenverluchting Ventilation haute (cm²)		
1	CHAPPEE	24	B11BS	LOCAL CHAUDIERE	I2E(S)	—	200	✓	
2	TAQUE WHIRLPOOL	7,8	A	CUISINE	—	—	50	✓	

RAPP.G1-2-3-4 - 02.09.2015

29/2017/6/20/6

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

RPR Brussel

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033

BELFIUS IBAN: BE83 0682 1176 9215

www.electro-test.be

BTW/TVA: BE 0434.433.603

BIC-adres: KREDBEBB

BIC-adres: GKCOBEBB

info@electro-test.be



Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:				OK	NOK POK	NVT PA
Visuele controles / contrôles visuels:				✓		
Dichtheidsproef / test d'étanchéité:	met behulp van de gasteller / à l'aide du compteur			✓		
	Testdruk / Pression d'essai:	25 mbar	Testtijd / Temps d'essai:			
Testgas / Gaz d'essai:	inert gas / gaz inerte			✓		

Inbreuken / Infractions:

Opmerkingen / Remarques:


Nota's / Notes:

Besluit / Conclusion:

De gasinstallatie zoals beschreven in dit verslag **voldoet aan de hierboven vermelde voorschriften** en mag (opnieuw) in dienst gesteld worden.
L'installation gaz décrite dans ce rapport **satisfait aux prescriptions** citées ci-dessus et peut (à nouveau) être mise en service.

De periodieke controle is uit te voeren voor / Le prochain contrôle périodique est à exécuter avant le: -

De installatie is **lekvrij**. / L'installation **est étanche**.

Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur, Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,	 DE SMEDT Kurt	Naam & handtekening van de aanvrager, voor akkoord, Nom et signature du demandeur, pour accord,	

RAPP.G1-2-3-4 - 02.09.2015

29/2017/6/20/6

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet