

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisatie erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN

Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 210 28 80
Fax 03 230 85 65

ZETEL BRUSSEL

Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 62
Fax 02 230 80 08

EAN:

Ref.:

Index:

Teller nr.

61844391

O. ref.:

U. ref.:

VERSLAG NR.: 24110406/03

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE:

Jef Thunartstraat 15
1950 Kraaienhoven

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW of IK:

Mouwket
Nicolaystraat 948
1937 Steenbeek
BTW: 01-27 226-113

Datum van het onderzoek: 6/4/2011 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 270bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2006) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring verkoop Woon-eenheid: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering 1.10.81 - Elektrische installatie 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

sluiting: Spanning 3x 230V V Bescherming van de aansluiting 32 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type gmv

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen horizontale geleider Schema: (T)

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 10; RA: 30 Ohm; RI tot: > 20 MOhm

Uitwendige Invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:

① 1x 60A, 0,7A
1x 25A, 0,7A
1x 16A, 0,7A
6x 6mm²
3x 2,5mm²
1x 1x2 kabel

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

① aardingsschakelaar te vervangen naar 30A
② aardingsschakelaar + aardingssysteem te vervangen + knijp-verboden
③ mechanisch 27,5kV dient geïsoleerd te worden
④ hoofddifferentiaal circuit opgevoerd naar 100mA
⑤ aardingssysteem te vervangen door aardingssysteem
⑥ aardingssysteem te vervangen door aardingssysteem te zijn
⑦ kabels, bad norm
⑧ bad dient opgevoerd
⑨ de installatie niet aardingssysteem door geïsoleerd te zijn
⑩ de installatie te repareren

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	
de aangestelde van de stroomverdelers	
naam:	
handtekening:	

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De aansluitingen van de algemene ADS werden verzorgd en de einddraden en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden op wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op 6/4/2012.

DE AGENT-ONDERZOEKER
nr. + naam + handtekening

FORM. 382-06/2009

De directeur,

