

EAN n° :
N° compteur : 44766.001
Index I : 37249,2 Index II :
3406696

DISTRIBUTEUR	RECEVUE
Nom	
Date	
Signature	



PROCES-VERBAL D'INSPECTION D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DE CHANTIER - D'UN RACCORDEMENT PROVISOIRE DEFINITIF RESIDENTIEL

Type d'inspection : examen de conformité avant mise en service / visite de contrôle
suivant RGIE art. 86 / RGIE art. 87 / RGIE art. 276 / RGIE art. 271 / RGIE art. 276 / RGIE art. 276bis / 278
Complément au rapport n° 3352297
Type d'installation : Nouvelle / Extension / Modification / Provisoire / Existante / Renforcement / Scission du Comptage /
Modification de tension d'alimentation / Vente unité habitation
Type de locaux : appartement
Lieu d'inspection : Avenue Emile Max 109 - 1030 BXL
Propriété de : VERNAEVE
Mandant : PEB CERTI
Installateur :
TVA : carte ID : Délivré à : Date :
Inspecteur : Pulst 430 Date d'inspection : 17.11.11

DESCRIPTION

Tension de service : 3 x 230 V Protection max. : 30 A Commutateur, position :
Protection principale : Disj. : 3 x 20 A 59M Interrupteur / sectionneur : TCCP 30 A
Liaison comptage - coffret de répartition : type de câble : x.v.d. nombre de conducteurs : 3 diamètre : 10 mm²
Câble de raccordement au réseau : type de câble : existant nombre de conducteurs : diamètre : mm²
Réseau aérien / Raccordement souterrain au réseau aérien / Réseau souterrain - Fourreau : présent / absent - Plaque d'isolation : présente / absente
Electrode de terre : Type : boucle / barres / piquets / conducteurs horizontaux Section : 16 mm² Résistance de dispersion : 23,9 Ω
Nombre de tableaux : 1 Nombre de circuits terminaux : 6 Résistance d'isolement général : > 40 MΩ
Interrupteur différentiel : Général : 1 A 9P3KA 40130 mA Supplémentaire :
Fonctionnement bouton d'essai : en ordre - pas en ordre Contrôle boucle de défaut : en ordre - pas en ordre
L'interrupteur différentiel général a été plombé par des scellés au sigle d'O.C.B.

Installation exécutée conformément aux schémas : oui / non Etat du matériel électrique : en ordre - pas en ordre
Protection contre les chocs électriques : contact direct : en ordre - pas en ordre contact indirect : en ordre - pas en ordre
Continuité PE- et liaison équipotentielle : en ordre - pas en ordre Matériel fixe et mobile : en ordre - pas en ordre
Description : voir les schémas en annexe - schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation - appareils

GD 9P3KA 40130

DETERMINATIONS - NOTE (N) - INFRACTION (I) - Les numéros réfèrent aux infractions standard au verso.

N La liaison équipotentielle principale et supplémentaire n'est / ne sont pas encore raccordées.
N Le(s) compteur(s) d'eau, de gaz, le chauffage central n'est / ne sont pas encore placés.
I 1.1, 1.2, 4.9 Prise non raccordée à la terre (interdit d'avoir une boucle de terre), Raccorder les conducteurs principaux sur le rail
Liaison vers le pignon après le diff 30mA par du 6
N II. et conseil de placer 1 A de 30mA afin de protéger (sdb, salle de bain, etc.)

CONCLUSION

L'installation est conforme / n'est pas conforme aux prescriptions du RGIE.
La visite de contrôle - par le même organisme de contrôle - prévue par l'article 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : 18.11.11, ainsi qu'avant la mise en service d'une modification / extension importante réalisée avant cette date. que le signataire de l'acte
L'installation ne peut pas être mise en service / ne peut rester en service qu'à condition de remédier sans délais aux infractions constatées et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

NOTE AUX ENTREPREISES : En vertu de l'art. 14 du CODEX, le présent document sera porté à la connaissance du comité.
NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIETAIRES : Conformément au RGIE vous êtes tenu : 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique, 2) de noter dans le dossier toute modification apportée à l'installation électrique, 3) de noter dans le dossier toute modification apportée à des personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.

ALGEMEENHEDEN / GENERALITES

3352297

Bijlage aan verslag nr. / Annexe de rapport n°: 3406696

pag.: 1/1

Plaats van onderzoek / Lieu de contrôle: Av. Emile Max 104 - 1030 BXL - App 3A

Datum van onderzoek / Date du contrôle: 17.12.12 Onderzoeker / Inspecteur:

EENDRAADSCHEMA / SCHEMA UNIFILAIRE

- Vereenvoudigd schema volgens nota nr. 70 van FOD, Federale Overheidsdienst, Economie, KMO, Middenstand en Energie
- Schéma simplifié selon la note n° 70 du SPF, Service Public Fédéral, Economie, PME, Classes moyennes et Energie

SITUATIESCHEMA / SCHEMA DE SITUATION

- Summiere schets volgens nota nr. 70 van FOD, Federale Overheidsdienst, Economie, KMO, Middenstand en Energie
- Croquis sommaire selon la note n° 70 du SPF, Service Public Fédéral, Economie, PME, Classes moyennes et Energie

