

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (03) 216.28.90
Fax (03) 238.86.65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. (02) 230.81.82
Fax (02) 230.80.08

Brunel

STROOMLEVERANCIER: *Schelgen*

Ref.: Teller nr. *45766887-200*

Index:

O. ref.:

U. ref.:

VERSLAG NR. *15/01022/03*

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELECTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: *Steenweg op Brunel 260
1780 Wemmel*

EIGENAAR: *Von Ransbeek*

Adres: *Stug op Brunel 260 1780 Wemmel*

OPDRACHTGEVER: *J. Soerens*

Adres: *Ringlaan 67/22 1745 Guegh*

INSTALLATEUR: *idem*

Adres:

BTW of IK: *720 373 171*

Datum van het onderzoek: *22/01/2001* Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) *Schelgen*

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: *eensgezinswoning*

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Electrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning *3 x 220* V Bescherming van de aansluiting *32* A

Voedingskabel hoofdbord: *4* x *10* mm² Alg. schakelaar: type *140A 30mA*

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: *TT*

Aantal borden: *1*; Aantal eindstroombanen: *28* RA: *17* Ohm; RI tot *> 10* MOhm

BESCHRIJVING: *2i eenheidschema, schakelplan*

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: *Geen*



29/01/01

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de éénheids- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op *22/01/2006* (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op *22/01/2006*

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

10- S. De Mulder
[Handtekening]

De directeur,